

NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Negoslavci		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općine Negoslavci za
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere
1.	10. cilj Nacionalne razvojne strategije "Održiva mobilnost" i 12. cilj "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima"	Promet i održavanje javnih prometnica – 1.1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Sanirane i izgrađene nerazvrstane ceste, ukupno pet	lis.25	Broj saniranih ili izgrađenih nerazvrstanih cesta
2.	10. cilj Nacionalne razvojne strategije "Održiva mobilnost" i 12. cilj "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima"	Uređenje naselja i stanovanja – 2.1. Uređenje centra općine i izgradnja parkinga	Uređen centar Općine	lis.23	Uređen centar Općine i izgrađeni parkinzi
3.	8. cilj Nacionalne razvojne strategije "Ekološka i energetska tranzicija i bolji položaj obitelji"	Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša – 3.1. Uklanjanje divlje deponije Grabovo	Sanirano odlagalište	lis.22	Sanirano odlagalište i izvršeni svi poslovi povodom prevencije odlaganja
4.	12. cilj Nacionalne razvojne strategije "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima"	Komunalno gospodarstvo – 4.1. Uređenje groblja	Postavljena ograda na groblju	lis.22	Uređeno groblje
5.	5. cilj Nacionalne razvojne strategije "Zdrav, aktivan i kvalitetan život"	Kultura, sport i tjelesna kultura – 5.1. Uređenje NK Negoslavci – izgradnja teretane	Uređene prostorije za potrebe teretane i fitness centra i nabavljena oprema za svrhe teretane i fitness centra	ruj.22	Uređenost zgrade NK Negoslavci i okolice
6.	6. cilj Nacionalne razvojne strategije "Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji"	Briga o djeci – 6.1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	Izgrađen vrtić	vlj.23	Izgrađen vrtić i parking
7.	6. cilj Nacionalne razvojne strategije "Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji" i 1. cilj "Konkurentno i inovativno gospodarstvo"	Demografija – 7.1. Sufinanciranje kupnje kuća i poticanje gospodarskog razvoja	Sufinancirana kupnja kuća mladih i mladih obitelji (ukupno 16) i sufinancirani obrti i poduzetnici (pet godišnje do završetka provedbenog programa)	lis.25	Ostvarenost sveukupnih ciljeva mjere

PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

razdoblje 2021. do 2025. godine		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:		01.01.2022. do 30.06.2022. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	
Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere		
9	11	10 - sanirana cesta u Željezničkoj ulici	371.392,56 kn	NE	U TIJEKU		
10%	50%	25% - Izgrađen parking u ulici Braće Nerandžića	303.268,48 kn	NE	U TIJEKU		
0%	80%	0%	- kn	NE	U TIJEKU		
20%	80%	0%	- kn	NE	U TIJEKU		
10%	70%	30% - uredene prostorije za potrebe teretane i fitness centra i nabavljeno 90% opreme	97.479,53 kn	NE	U TIJEKU		
0%	70%	0%	37.250,00 kn	NE	U TIJEKU		
0%	30%	10% - sufinancirani poduzetnici i obrtnici u okviru Programa iz 2021. godine	162.600,00 kn	NE	U TIJEKU		

27.07.2022. godine

Opis statusa provedbe mjere

1. Projekat "Sanacija lokalnih cesta"-Željeznička ulica k.č.br.1942/2 je započeo 2021. godine i završen je u potpunosti 2022. godine. 2. Projekat „Izgradnja nerazvrstane ceste“ na k.č.2014, je započeo 2022. godine i do sada su utrošena sredstva u iznosu od 9.875,00kn za projektnu dokumentaciju (cjelokupan iznos, plaćen u ožujku 2022. g.). Projekat je u tijeku.

Projekat „Rekonstrukcija parkirališta i platoa u užem središtu naselja Negoslavci“ na k.č.br. 1942/2 je započeo 2021. godine, a u potpunosti je završen 2022. godine.


Projekat sanacije divlje deponije Grabovo je u tijeku. U travnju 2022. godine je izabran izvoditelj radova. Radovi na sanaciji su započeli u svibnju 2022. godine.

Projekat „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture (nogostupi, ograda, pristupna cesta, vrtni hidrant, mala komunalna infrastruktura i hortikultura) na mjesnom groblju u naselju Negoslavci“, k.č.br. 1509. je započeo 2021. godine. U travnju 2022. godine je izabran izvoditelj radova i radovi su u punom zamahu.

1. Projekat „Rekonstrukcija javne zgrade – nogometna svlačionica u Negoslavcima, druga faza radova“ k.č.br.1612/2 je započeo 2021. god. Radovi na uređenju prostorija su završeni u ožujku 2022. god. i potom je nabavljeno i postavljeno 90% opreme. Projekat je u tijeku. 2. Projekat „Sanacija fasade, izgradnja nadstrešnice i uređenje okoliša zgrade nogometna svlačionica u Negoslavcima“ k.č.br.1612/2 je započeo 2021. god.. U 2022.god. je utrošeno ukupno 2.750,00kn za projektnu dokumentaciju (cjelokupan iznos; uplaćen u ožujku 2022. g.). Projekat je u tijeku. 3. Projekat „Uređenje pretprostora fitness centra izgradnja ograde, pristupne staze i tribina na nogometnom igralištu u Negoslavcima“ k.č. 1612/2 je započeo 2022. g.. Utrošeno je do sada ukupno 4.375,00kn i to za izradu projektne dokumentacije (cjelokupan iznos; uplaćen u travnju 2022. g.). Projekat je u tijeku.

Projekat "Izgradnja dječjeg vrtića i javnog parkirališta" je započeo 2021. godine. Jedan dio sredstava za izradu projektne dokumentacije je uplaćen 2021. godine, a drugi u svibnju 2022. godine (nije još uplaćen cjelokupni iznos projektne dokumentacije). Projekat je u tijeku.

U siječnju 2022. godine su završene obveze „Program poticanja gospodarskog razvoja u 2021. godini“ je započeo krajem 2021. godine i sredstva su uplaćena obrtnicima i poduzetnicima u siječnju 2022. godine.

Datum:	27.07.2022. godine
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Siniša Tripunović
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:

