

NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Negoslavci		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općine Negoslavci za
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere
1.	10. cilj Nacionalne razvojne strategije "Održiva mobilnost" i 12. cilj "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima"	<b>Promet i održavanje javnih prometnica – 1.1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta</b>	Sanirane i izgrađene nerazvrstane ceste, ukupno pet	lis.25	Broj saniranih ili izgrađenih nerazvrstanih cesta
2.	10. cilj Nacionalne razvojne strategije "Održiva mobilnost" i 12. cilj "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima"	<b>Uređenje naselja i stanovanja – 2.1. Uređenje centra općine i izgradnja parkinga</b>	Uređen centar Općine	lis.23	Uređen centar Općine i izgrađeni parkinzi
3.	8. cilj Nacionalne razvojne strategije "Ekološka i energetska tranzicija i bolji položaj obitelji"	<b>Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša – 3.1. Uklanjanje divlje deponije Grabovo</b>	Sanirano odlagalište	lis.22	Sanirano odlagalište i izvršeni svi poslovi povodom prevencije odlaganja
4.	12. cilj Nacionalne razvojne strategije "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima"	<b>Komunalno gospodarstvo – 4.1. Uređenje groblja</b>	Postavljena ograda na groblju	lis.22	Uređeno groblje
5.	5. cilj Nacionalne razvojne strategije "Zdrav, aktivan i kvalitetan život"	<b>Kultura, sport i tjelesna kultura – 5.1. Uređenje NK Negoslavci – izgradnja teretane</b>	Uređene prostorije za potrebe teretane i fitness centra i nabavljena oprema za svrhe teretane i fitness centra	ruj.22	Uređenost zgrade NK Negoslavci i okolice
6.	6. cilj Nacionalne razvojne strategije "Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji" i 12- cilj "Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima"	<b>Briga o djeci – 6.1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića</b>	Izgrađen vrtić	vlj.23	Izgrađen vrtić i parking

PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

razdoblje 2021. do 2025. godine		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:		01.01.2022. do 31.12.2022. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	
Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere		
9	11	10 - sanirana cesta u Željezničkoj ulici, 11 - izgrađena cesta „progon put Gatina“ prva faza	611.142,19 KN/ 81.112,51 EUR	NE	U TJEKU		
10%	50%	30% - Izgrađen parking u ulici Braće Nerandžića, centar zasaden hortikulturom	323.203,91 KN/ 42.896,53 EUR	NE	U TJEKU		
0%	80%	80% -sanirano odlagalište	604.760,13 KN/ 80.265,46 EUR	DA	U TJEKU		
20%	80%	80%-uređeno groblje - nogostupi, ograda, pristupna cesta, vrtni hidrant, mala komunalna infrastruktura i hortikultura	208.578,30 KN/ 27.683,10 EUR	DA	U TJEKU		
10%	70%	80% - uređene prostorije za potrebe teretane i fitness centra i nabavljena i postavljena oprema, sanirana fasada zgrade, uređena nadstrešnica i okoliš, izgrađena ograda i pristupna staza na nosačnom igralištu	1.101.207,92 KN/ 146.155,41 EUR	DA	U TJEKU		
0%	70%	0%	37.250,00 KN/ 4.943,92 EUR	NE	U TJEKU		

23.01.2023. godine

Opis statusa provedbe mjere

1. Projekat "Sanacija lokalnih cesta"-Željeznička ulica k.č.br.1942/2 je započeo 2021.godine i završen je u potpunosti 2022.godine. 2. Projekat „Izgradnja nerazvrstane ceste“-„progon put Gatina“ prva faza, na k.č.br. 2014, je započeo 2022.godine i realiziran je u potpunosti u 2022. godini. Druga faza radova na „progon put Gatina“ će se provesti u 2023. godini.

1. Projekat „Rekonstrukcija parkirališta i platoa u užem središtu naselja Negoslavci“ na k.č.br. 1942/2 je započeo 2021. godine, a u potpunosti je završen 2022. godine. 2. Centar je zasaden horikulturom (japanske trešnje i kuglasti bagremi).  
3. U 2022. godini je započeo projekt „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u užem središtu naselja Negoslavci“-Izvođenje radova rekonstrukcije pješačkih staza, pristupnih platoa, postavljanje ograde oko spomen obilježja te postavljanje ukrasne fontane“ i ukupno je utrošeno 0,00 KN.


Projekat sanacije divlje deponije Grabovo je proveden u 2022. godini. U planu je još postavljanje videonadzora na odlaganom području radi prevencije odlaganja otpada na toj lokaciji.


Projekat „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture (nogostupi, ograda, pristupna cesta, vrtni hidrant, mala komunalna infrastruktura i hortikultura) na mjesnom groblju u naselju Negoslavci“, k.č.br. 1509 je započeo 2021. godine i projekat je gotovo završen. U okviru projekta je potrebno još da izvođač radova postavi klupe i koševе za otpakе.

1. Projekat „Rekonstrukcija javne zgrade – nogometna svlačionica u Negoslavicima, druga faza radova“ k.č.br.1612/2 je proveden. 2. Projekat „Sanacija fasade, izgradnja nadstrešnice i uređenje okoliša zgrade nogometna svlačionica u Negoslavicima“ je proveden. 3. Projekat „Uređenje preprostora fitness centra izgradnja ograde, pristupne staze i tribina na nogometnom igralištu u Negoslavicima“ k.č.br. 1612/2 je proveden. U planu je nastavak uređenja okolica zgrade NK Negoslavci.

Projekat "Izgradnja dječjeg vrtića i javnog parkirališta" je započeo 2021. godine. Jedan dio sredstava za izradu projektne dokumentacije je uplaćen 2021. godine, a drugi u svibnju 2022. godine (nije još uplaćen cjelokupni iznos projektne dokumentacije). Projekat je u tijeku.

7.	6. cilj Nacionalne razvojne strategije "Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji" i 1. cilj "Konkurentno i inovativno gospodarstvo"	<b>Demografija – 7.1. Sufinanciranje kupnje kuća i poticanje gospodarskog razvoja</b>	Sufinancirana kupnja kuća mladih i mladih obitelji (ukupno 16) i sufinancirani obrti i poduzetnici (godišnje, do završetka provedbenog programa)	lis.25
----	--	---	--	--------

<b>Datum:</b>	23.01.2023. godine
<b>Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:</b>	Siniša Tripunović
<b>Potpis Koordinatora za strateško planiranje:</b>	

<b>POTPIS ČELNIKA TIJELA:</b>	
-------------------------------	---



Ostvarenost sveukupnih ciljeva mjere	0%	30%	10% - sufinancirani poduzetnici i obrtnici u okviru Programa iz 2021. godine	162.600,00 KN/ 21.580,73 EUR

NE	U TIJEKU	<p>1. U siječnju 2022. godine su završene obveze „Programa poticanja gospodarskog razvoja u 2021. godini“, koji je započeo krajem 2021. godine i sredstva su uplaćena obrtnicima i poduzetnicima u siječnju 2022. godine. 2. Krajem 2022. godine je započeo „Program poticanja gospodarskog razvoja na području Općine Negoslavci za 2022. godinu“, koji je proveden početkom 2023. godine. 3. Krajem 2022. godine je započeo „Program sufinanciranja kupnje kuća za mlade i mlade obitelji na području Općine Negoslavci za 2022. godinu“, a proveden je početkom 2023. godine.</p>
----	----------	--